

THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Phạm Thanh Hà,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc đầu tư xây dựng công
trình Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Kon Tum**

Theo đề nghị của Bệnh viện Y học cổ truyền tại Báo cáo số 09/BC-BVYHDT ngày 20/7/2012 và Báo cáo số 1645/BC-SYT ngày 09/8/2012 của Sở Y tế về tình hình triển khai thực hiện đề đưa Bệnh viện Y học cổ truyền đi vào hoạt động;

Ngày 10/8/2012, tại trụ sở làm việc UBND tỉnh, đồng chí Phạm Thanh Hà - Phó chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Sở Y tế về việc triển khai đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Kon Tum. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các đơn vị: Sở Y tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bệnh viện Y học cổ truyền và UBND thành phố Kon Tum.

Sau khi nghe Sở Y tế báo cáo thực trạng về tổ chức bộ máy và công tác triển khai đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Kon Tum; ý kiến tham gia của các cơ quan dự họp, đồng chí Phạm Thanh Hà - Phó chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về công tác tổ chức bộ máy: Sở Y tế chủ động phối hợp Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan xây dựng: Các chức danh, nhân sự, vị trí làm việc của từng bộ phận chuyên môn; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy ... của Bệnh viện Y học cổ truyền, trình UBND tỉnh xem xét trong tháng 10/2012 (theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1127/UBND-TH ngày 29/6/2012).

2. Về điều chỉnh dự án đầu tư, giai đoạn đầu tư: Đề nghị Sở Y tế căn cứ Văn bản số 900/BXD-KTXD ngày 01/6/2012 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh tổng mức đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình; sự cần thiết đối với các hạng mục được phê duyệt giai đoạn 2 của dự án, tham mưu UBND tỉnh xem xét điều chỉnh cho phù hợp, nhưng không làm vượt tổng mức đầu tư xây dựng đã được UBND tỉnh phê duyệt; trong đó lưu ý:

- Danh mục trang thiết bị y tế thiết yếu của Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh, tổ chức rà soát theo Quyết định số 1509/QĐ-BYT ngày 07/5/2012 của Bộ Y tế; kể cả phần khối lượng còn lại của gói thầu mua sắm thiết bị số 01 (theo đề nghị của Sở Y tế tại Báo cáo số 1423/BC-SYT ngày 09/7/2012);

- Điều chuyển một số hạng mục công trình của giai đoạn 2 cho phù hợp tiến độ dự án;

- Giảm quy mô, hạng mục công trình nếu xét thấy chưa thực sự cần thiết.

Kết quả thực hiện báo cáo về UBND tỉnh trong tháng 9/2012.

3. Giao UBND thành phố Kon Tum chỉ đạo các Phòng chuyên môn hoàn thành công tác đền bù giải phóng mặt bằng khu vực phía trước cổng Bệnh viện Y học cổ truyền và điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ dân đã hiến một phần diện tích đất cho hạng mục giếng khoan (*giếng khoan và tuyến đường ống dẫn nước*) trong tháng 9/2012.

4. Giao Sở Y tế chỉ đạo Ban quản lý dự án, Bệnh viện Y học cổ truyền và các đơn vị liên quan:

- Tổ chức kiểm tra đánh giá chất lượng, kỹ mỹ thuật toàn bộ các hạng mục đã và đang triển khai thi công thuộc công trình trên, yêu cầu các đơn vị liên quan (*Ban Quản lý dự án, nhà thầu thi công, tư vấn giám sát, đơn vị kiểm định chất lượng công trình*) khắc phục, sửa chữa những khiếm khuyết các phần công việc còn tồn tại;

Nguồn kinh phí khắc phục, yêu cầu đơn vị quản lý dự án và các đơn vị liên quan (*nhà thầu thi công, tư vấn giám sát và đơn vị kiểm định chất lượng*) tự bỏ kinh phí để khắc phục.

- Kết quả khắc phục báo cáo về UBND tỉnh và Sở Xây dựng trong tháng 9/2012;

5. Trên cơ sở kết quả báo cáo của Sở Y tế, giao Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra chất lượng công trình trên, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 10/2012.

6. Đồng ý thời gian đưa công trình vào hoạt động trong Quý IV năm 2012. Sở Y tế khẩn trương hoàn thành công trình theo tiến độ dự án đã đề ra sớm đưa công trình vào hoạt động theo kế hoạch.

Văn phòng UBND tỉnh Thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề Sở Y tế và các đơn vị liên quan biết, thực hiện ./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Xây dựng;
- Sở Tài chính;
- Sở Nội vụ;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- UBND thành phố Kon Tum;
- Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh;
- Lãnh đạo Vp UBND tỉnh;
- Lưu VT, KTTH2.

**CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG**



Bùi Thanh Bình