

BÁO CÁO

**Đánh giá kế hoạch đầu tư công năm 2022 tỉnh Kon Tum
đến ngày 31 tháng 01 năm 2023**

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

Thực hiện Công văn số 1556/BKHĐT-TH ngày 06 tháng 3 năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo đánh giá bổ sung tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo cụ thể như sau:

I. Đối với vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước:

1. Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022

a) Tình hình phân bổ và điều chỉnh kế hoạch năm 2022

Tổng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 được Trung ương giao cho tỉnh Kon Tum là 3.042.836 triệu đồng, bao gồm vốn ngân sách địa phương là 849.620 triệu đồng và ngân sách trung ương là 2.193.216 triệu đồng, cụ thể tình hình giao như sau:

- Tổng kế hoạch giao đầu năm là 2.232.135 triệu đồng⁽¹⁾.

- Tổng kế hoạch bổ sung trong năm là 810.701 triệu đồng⁽²⁾, trong đó: Chương trình mục tiêu quốc gia 672.411 triệu đồng, Chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội 108.290 triệu đồng và nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương 30.000 triệu đồng.

Trên cơ sở mức vốn kế hoạch đầu tư công năm 2022 được Trung ương giao và rà soát tình hình thực tế các nguồn thu của địa phương, địa phương đã giao với tổng mức vốn là 4.147.003 triệu đồng, trong đó gồm kế hoạch năm 2022 là 4.066.450 triệu đồng và nguồn vốn năm 2021 kéo dài là 80.553 triệu đồng, cụ thể tình hình giao như sau:

- Tổng kế hoạch giao đầu năm là 2.572.147 triệu đồng⁽³⁾.

- Tổng kế hoạch điều chỉnh, bổ sung trong năm là 1.455.804 triệu đồng⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ Tại Quyết định số 2048/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2021.

⁽²⁾ Tại các Quyết định: số 653/QĐ-TTg; số 1126/QĐ-TTg ngày 25 tháng 9 năm 2022; số 105/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2022.

⁽³⁾ Tại các Quyết định: số 1169/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2021 và số 1264/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2021.

- Kế hoạch năm 2021 kéo dài sang năm 2022 được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định là 80.553 triệu đồng.

- Ngoài ra, kế hoạch năm 2022 chưa phân bổ là 38.499 triệu đồng thuộc nguồn thu sử dụng đất là 8.499 triệu đồng và nguồn dự phòng ngân sách trung ương là 30.000 triệu đồng (*Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 105/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2022, Bộ Tài chính thông báo bổ sung vốn tại Công văn số 200/BTC-ĐT ngày 22 tháng 02 năm 2023*).

b) Phân loại dự án

- Đối với nguồn vốn ngân sách địa phương, tình hình phân bổ thực nguồn kế hoạch năm 2022 cụ thể như sau⁽⁵⁾:

+ Bố trí 390.573 triệu đồng thực hiện 27 dự án, trong đó có 06 dự án hoàn thành năm 2022.

+ Bố trí 1.860 triệu đồng để thực hiện chuẩn bị đầu tư 10 dự án.

+ Bố trí 302.789 triệu đồng để thực hiện khởi công mới 28 dự án.

+ Bố trí nhiệm vụ Quy hoạch tỉnh là 23.218 triệu đồng.

+ Hỗ trợ, bổ sung có mục tiêu và thực hiện một số nhiệm vụ khác là 703.662 triệu đồng.

+ Đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương là 22.937 triệu đồng.

- Đối với nguồn vốn ngân sách trung ương, tình hình phân bổ kế hoạch năm 2022 cụ thể như sau⁽⁶⁾:

+ Bố trí 184.755 triệu đồng để thu hồi ứng 03 dự án.

+ Bố trí 686.545 triệu đồng để thực hiện 11 dự án chuyển tiếp.

+ Bố trí 449.861 triệu đồng thực hiện 07 dự án khởi công mới.

+ Bố trí 3.212 triệu đồng để thực hiện 04 dự án chuẩn bị đầu tư.

c) Tình hình giải ngân kế hoạch năm 2022

Theo số liệu báo cáo của Kho bạc Nhà nước tỉnh, tính đến ngày 31 tháng 01 năm 2023, tổng kế hoạch năm 2022 (bao gồm cả kế hoạch kéo dài), toàn tỉnh đã giải ngân được 3.034.372 triệu đồng, đạt khoảng 86% so với thực nguồn kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 địa phương đã giao (3.522.376 triệu đồng) và đạt khoảng 99% kế hoạch vốn Trung ương giao (3.042.836 triệu đồng).

Đối với nguồn vốn còn lại chưa giải ngân (*khoảng 488.004 triệu đồng*), hiện nay Ủy ban nhân dân tỉnh đang rà soát đề trình Hội đồng nhân dân tỉnh cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch năm 2022 sang năm 2023 theo quy định. Đối với ngân sách trung ương, địa phương đã trình Bộ Kế hoạch

⁽⁴⁾ Tại các Quyết định: số 137/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2022; số 278/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2022; số 300/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2022; số 393/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2022; số 568/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2022; số 380/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2022; số 656/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2022;...

⁽⁵⁾ Không tính kế hoạch năm 2021 kéo dài, đến thời điểm báo cáo thực nguồn ngân sách địa phương là 1.445.039 triệu đồng.

⁽⁶⁾ Không tính các Chương trình mục tiêu quốc gia (thực hiện phân cấp cho các đơn vị).

và Đầu tư xem xét, tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài nguồn vốn ngân sách trung ương đầu tư theo ngành, lĩnh vực và nguồn vốn Chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội, theo đó tổng kế hoạch đề nghị Trung ương xem xét cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023 là 44.550 triệu đồng tại Công văn số 355/UBND-KTTH ngày 13 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

2. Hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022

Trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành trung ương, việc thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công đã được địa phương quan tâm, chỉ đạo sát sao, kịp thời nhằm đơn đốc việc triển khai và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện. Điều này đã tạo ra tác động tích cực, kết quả đạt được là tỷ lệ giải ngân của tỉnh năm 2022 nằm trong các địa phương có tỷ lệ giải ngân cao trong cả nước. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số hạn chế, khó khăn, vướng mắc như sau:

- Quy trình, thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo quy định của Luật Lâm nghiệp, yêu cầu chuyển đổi còn phức tạp, phải xin nhiều cấp, ý kiến nhiều bộ, ngành, chưa tạo chủ động cho địa phương, làm mất rất nhiều thời gian, ảnh hưởng đến tiến độ chung triển khai thực hiện dự án.

- Công tác giải phóng mặt bằng chậm, ảnh hưởng đến việc bàn giao mặt bằng để triển khai thực hiện dự án⁽⁷⁾.

- Giá nguyên, nhiên, vật liệu tăng cao, khiến nhiều nhà thầu có xu hướng thi công cầm chừng, chờ được điều chỉnh đơn giá cũng ảnh hưởng đến tiến độ thi công, giải ngân các dự án.

- Việc ban hành chính sách, văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện dự án đầu tư công trong một số trường hợp còn gây khó khăn trong công tác tổ chức thực hiện, cụ thể:

- + Hiện nay, đối với dự án không có cấu phần xây dựng (*trừ dự án ứng dụng công nghệ thông tin*), chưa được các bộ, ngành trung ương hướng dẫn về tính toán, xác định chi phí quản lý dự án, các loại chi phí tư vấn liên quan (*nghư chi phí lập dự án đầu tư, chi phí thiết kế bản vẽ thi công – dự toán, chi phí giám sát thi công, chi phí lập E-HSMT,*) dẫn đến khó khăn, lúng túng trong việc xác định các loại chi phí trên để đưa vào tổng mức đầu tư.

- + Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia, các văn bản hướng dẫn 03 Chương trình mục tiêu quốc gia còn chưa đầy đủ, một số dự án chưa thể hoàn

⁽⁷⁾ Như dự án Đường và cầu từ Tỉnh lộ 671 đi Quốc lộ 14; Dự án đường dẫn vào cầu số 03 qua sông Đăk Bla gần với chính trang đô thị; Dự án đường Trường Chinh (đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến đường Đào Duy Từ- phạm vi cầu nổi qua sông Đăk Bla); Dự án đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum; Kè chống lũ lụt, sạt lở các làng đồng bào dân tộc thiểu số dọc sông Đăk Bla trên địa bàn thành phố Kon Tum (tuyến Bờ Bắc - đoạn từ làng Kon Hra Chót đi làng Kon Tum Kơ Nâm, Kon Klor 1 và Kon Tum Kơ Pong); Dự án khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng Đường bao khu dân cư phía Nam thành phố Kon Tum; Dự án khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng Đường bao khu dân cư phía Bắc thành phố Kon Tum; Dự án khai thác quỹ đất để phát triển kết cấu hạ tầng tại Khu du lịch văn hóa lịch sử Ngục Kon Tum

thành các thủ tục phê duyệt dự án đầu tư do chưa có quy định, hướng dẫn của cơ quan Trung ương.

- Việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền chưa được Trung ương cho phép một cách triệt để. Cụ thể: Theo quy định tại Điều 52 và Điều 68 Luật Đầu tư công 2019 thì việc kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án; kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công hằng năm nguồn ngân sách địa phương (*gồm 3 cấp: tỉnh, huyện, xã*) đều thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Điều này phần nào gây bất cập, khó khăn trong quá trình thực hiện, mất nhiều thời gian, thủ tục cho chính quyền các cấp.

3. Nguyên nhân

a) Nguyên nhân khách quan

- Chính sách giải phóng mặt bằng, tái định cư vẫn còn có vướng mắc chưa được sự đồng thuận của người dân, dẫn đến tình trạng công tác giải phóng mặt bằng chậm, làm ảnh hưởng đến việc bàn giao mặt bằng để triển khai thực hiện dự án. Việc chưa có cơ chế cho phép địa phương xây dựng dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng riêng và xem xét đây là hoạt động chuẩn bị đầu tư hoặc chuẩn bị thực hiện dự án dẫn đến nhiều dự án bị chậm tiến độ và gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

- Năm 2022 vẫn là năm chịu tác động của đại dịch COVID-19, cùng với đó là các yếu tố biến động đến từ bên ngoài tác động đến nền kinh tế dẫn đến giá nguyên, nhiên, vật liệu tăng cao làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công, giải ngân các dự án.

- Việc ban hành chính sách, phân bổ vốn và văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện từ Trung ương đôi khi còn chậm gây khó khăn trong công tác tổ chức thực hiện (*nhất là các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội*).

b) Nguyên nhân chủ quan

- Chất lượng hồ sơ một số dự án chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu, trong quá trình triển khai vẫn còn điều chỉnh, bổ sung nhiều lần... làm chậm tiến độ; trình độ năng lực, kinh nghiệm của một số đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công và chủ đầu tư còn hạn chế.

- Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu chưa được phát huy đầy đủ. Còn chậm trễ trong công tác hoàn thiện thủ tục đầu tư, chậm trễ trong công tác nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành, chưa sâu sát công việc và thiếu quyết liệt xử lý vướng mắc.

- Qua kết quả rà soát tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022, địa phương đã chỉ đạo các chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp thực hiện kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của cá nhân và tổ chức có liên quan để xảy ra tình trạng giải ngân chậm các dự án.

4. Giải pháp thực hiện trong thời gian tới

Năm 2023 là năm thứ 3, năm bản lề, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Để thực hiện yêu cầu, mục tiêu, phân đấu giải ngân cao nhất kế hoạch năm 2023, xác định việc đẩy mạnh thực hiện kế hoạch đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2023, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tập trung một số giải pháp mạnh mẽ, tích cực, quyết liệt hơn, cụ thể như sau:

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công; tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về đất đai, tài nguyên...; thực hiện tạm ứng, nghiệm thu, thanh toán, thu hồi tạm ứng vốn đầu tư theo đúng quy định và ngay khi có khối lượng; chủ động rà soát điều chuyển vốn theo thẩm quyền giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn, còn thiếu vốn theo quy định.

- Chuẩn bị mọi điều kiện để hoàn thành thủ tục đầu tư, tập trung làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, nâng cao tính sẵn sàng, tính khả thi, khả năng triển khai thực hiện dự án. Thực hiện cơ chế phân công, phối hợp rõ ràng, cụ thể về thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị trong việc hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án.

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xử lý thủ tục về đầu tư công như thẩm định dự án đầu tư có cấu phần xây dựng, triển khai kiểm soát chi vốn trong nước và đơn rút vốn của các nhà tài trợ bằng chứng từ điện tử, chữ ký số, đơn giản hóa quy trình kiểm soát chi và hồ sơ yêu cầu rút vốn để đẩy mạnh giải ngân vốn ODA.

- Chủ động xử lý dứt điểm những tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư, nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định canh, tái định cư, đấu thầu... Sẵn sàng áp dụng các biện pháp chế tài mạnh đối với các trường hợp phương án bồi thường, hỗ trợ đã tính đúng, đủ và đảm bảo đúng chế độ chính sách, pháp luật và đã giải thích, vận động, đối thoại công khai, nhưng vẫn cố tình khiếu nại khiếu kiện.

- Kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các nhà thầu vi phạm tiến độ xây dựng, chất lượng công trình, chậm giao nộp thủ tục thanh toán khối lượng hoàn thành và vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết.

- Thực hiện nghiêm việc đánh giá cán bộ, công chức, cơ quan, đơn vị liên quan trong triển khai thực hiện nhiệm vụ giải ngân kế hoạch đầu tư công. Kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của pháp luật và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ giao, thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công.

5. Một số nội dung khác

a) Tình hình thực hiện các chỉ đạo

Trên cơ sở Quyết định số 2048/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2022; Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2022, Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2022, Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 05 tháng 10 năm 2022,... Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo triển khai nhiều biện pháp để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Bên cạnh việc ban hành nhiều văn bản chỉ đạo⁽⁸⁾, còn tổ chức đi kiểm tra thực tế để nắm bắt tình hình giải ngân và giải quyết các vấn đề còn khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; tổ chức các cuộc họp của Ban chỉ đạo giải quyết thủ tục đầu tư tỉnh Kon Tum nhằm đôn đốc tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng ban để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, hướng dẫn các chủ đầu tư trong quá trình quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình; phát hiện kịp thời những sai sót, chấn chỉnh tình trạng vi phạm các quy định của pháp luật về xây dựng nhằm nâng cao chất lượng công trình, hiệu quả dự án; kịp thời điều chỉnh và trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch từ các dự án không có khả năng giải ngân sang các dự án có nhu cầu và khả năng tốt hơn;...

b) Tình hình thực hiện nguồn dự phòng ngân sách trung ương

Tổng kế hoạch nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương năm 2022 bố trí cho địa phương là 30.000 triệu đồng tại Quyết định số 105/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2022. Đây là số kế hoạch giao vào thời điểm cuối năm, do đó hiện nay địa phương đang chỉ đạo chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư để làm cơ sở giao kế hoạch nguồn dự phòng theo đúng quy định.

c) Tình hình thực hiện dự án Liên kết vùng

Dự án Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 676 nối huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum với các huyện Sơn Tây, Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 683/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2021 với tổng mức đầu tư là 1.300.000 triệu đồng, trong đó ngân sách trung ương là 90.000 triệu đồng. Năm 2022, dự án được bố trí 216.887 triệu đồng, thực hiện đến 31 tháng 01 năm 2023, dự án đã giải ngân đạt 100% kế hoạch. Hiện nay, dự án đã tổ chức công tác lựa chọn nhà thầu và đang triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Đồng thời đang phối hợp, làm việc với các đơn vị liên quan trình cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương chuyển đổi mục đích rừng để thực hiện.

II. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2022 vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư

⁽⁸⁾ Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2022 về Chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Công văn số 468/UBND-HTKT ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án sử dụng vốn đầu tư công; Công văn số 869/UBND-KTTH ngày 28 tháng 3 năm 2022; Công văn số 938/UBND-KTTH ngày 05 tháng 4 năm 2022; Công văn số 1083/UBND-KTTH ngày 18 tháng 4 năm 2022; Công văn số 1238/UBND-KTTH ngày 28 tháng 4 năm 2022; Công văn 3261/UBND-KTTH ngày 30 tháng 9 năm 2022; Công văn 3749/UBND-KTTH ngày 07 tháng 11 năm 2022;...

Thực hiện quy định của Luật Đầu tư công, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao chi tiết kế hoạch đầu tư năm 2022 vốn từ nguồn thu hợp pháp dành để đầu tư cho 01 đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định (*tại Quyết định số 745/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao Kế hoạch đầu tư năm 2022 vốn từ nguồn thu hợp pháp dành để đầu tư của Ban Quản lý rừng phòng hộ Thạch Nham*).

Tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2022 vốn từ nguồn thu hợp pháp của đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư được giao là 2.391,8 triệu đồng. Tính đến hết năm 2022, đơn vị đã bố trí 2.391,8 triệu đồng, đạt 100% tổng kế hoạch vốn được giao và giải ngân 100% kế hoạch vốn đã bố trí trong năm 2022. Các dự án đầu tư năm 2022 đều thuộc kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn từ nguồn thu hợp pháp của đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư, đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt với tổng mức đầu tư nhỏ, nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, phục vụ tốt các hoạt động chuyên môn của đơn vị, đảm bảo nguồn vốn và khả năng cân đối vốn để bố trí đầu tư hoàn thành dự án theo đúng tiến độ (*chi tiết tại Phụ lục kèm theo*).

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính biết, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c)
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (đ/b);
- Sở Kế hoạch và Đầu tư (đ/b);
- Sở Tài chính (đ/b);
- CVP và PCVP-Nguyễn Đức Ty (đ/b);
- Lưu VT, KTTH._{PHD}.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Lê Ngọc Tuấn